

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU PN.:**  
**„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - ETAP I”**

**INWESTYCJA ZAKOŃCZONA**

**INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI / PLANOWANA**

ZADANIA	2017		2018				2019				2020				2021				2022		
	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Żukowo, Borkowo																					
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo																					
3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino																					
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Tuchom																					
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części m. Rębiechowo, Czaple i Leżno																					
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej.																					
7 Budowa zbiorników do podnoszenia ciśnienia w m. Banino, Chwaszczyno, Skrzyszewo																					
8 Przebudowa przepompowni ścieków w Żukowie																					
9 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino																					
10 Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino ul. Lotnicza, dz. 57/6																					

Wskazane terminy realizacji mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.