

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU PN.:
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - ETAP I”

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI / PLANOWANA

ZADANIA	2017		2018				2019				2020				2021				2022				
	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Żukowo, Borkowo																							
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo																							
3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino																							
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Tuchom																							
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części m. Rębichowo, Czaple i Leżno																							
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej.																							
7 Budowa zbiorników do podnoszenia ciśnienia w m. Banino, Chwaszczyno, Skrzyszewo																							
8 Przebudowa przepompowni ścieków w Żukowie ul. Polna																							
9 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino																							
10 Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino ul. Lotnicza, dz. 57/6																							
11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Małkowo, Żukowo																							
12 Budowa kolektora tłoczego z przepompowni Banino, ul Lotnicza do istniejącego kolektora tłoczego zlokalizowanego w m. Pępowo																							
13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo ul. Leśna																							

Wskazane terminy realizacji mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.